

СОГЛАСОВАНО
Главный энергетик, начальник ОГЭ
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Кострома С.В.
2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-33

Текущий ремонт оборудования котельной №1 инв. №000012220. Цех №10. Питательная линия №1.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Износ арматуры	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду150Ру63 под приварку	шт	4	✓ подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду150Ру63 под приварку	шт	4
2	Износ арматуры	Демонтаж (в металлолом) клапана запорного 1456-32-0 Ду32Ру100 под приварку	шт	2	✓ Цех №10			
3		Монтаж клапана запорного 1456-32-0 Ду32Ру100 под приварку	шт	2	✓ подрядчик	Клапан запорный 1456-32-0 DN32, PN 100 (вода - пар)	шт	2
4	Износ арматуры	Демонтаж (в металлолом), монтаж задвижки 30с76нж Ду80Ру63 под приварку	шт	3	✓ подрядчик	Задвижка 30с76нж Ду80Ру63 под приварку	шт	3
5	Коррозия	Изготовление заглушки ф 159 × 12 (вес 1шт - 1,9кг)	шт	2	✓ подрядчик	лист 6- 12мм	т	0,004
6	Коррозия	Демонтаж (с разделкой металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф159х8мм с учетом отводов 16 шт (L=0,225м, 10,5кг/шт) и 2-х заглушек (п. д в 4) в монтажном поясе Н=6м.	м	105,6	✓ подрядчик	Труба ф159х8 ст20 Отвод ст20 ф159х10	т шт	3,129 16
7	Коррозия	Демонтаж (с разделкой металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф89х6мм с учетом отводов 8шт (L=0,12м, 2,4кг/шт)	м	5,96	✓ подрядчик	Труба ф89х6 ст20 Отвод ст20 ф89х6	т шт	0,063 8
8		Врезка трубопровода ф89 в трубопровод ф159	шт	4	✓ подрядчик			
9		Врезка трубопровода ф38 в трубопровод ф159	шт	2	✓ подрядчик			
10	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ф 38×3 с учетом отводов 2 шт	м	6,1	✓ Цех №10			
11		Изготовление и монтаж трубопровода ф 38×3 с учетом отводов 2 шт (L=0,05м, 0,4кг/шт)	м	6,1	✓ подрядчик	Труба ф 38×3 ст 20 Отвод ст 20 ф 38×3	т шт	0,016 2
12	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом) трубопровода ф 38×3 с учетом отводов 2 шт	м	6,1	✓ Цех №10			
13		Изготовление и монтаж трубопровода ф 38×3 с учетом отводов 2 шт (L=0,05м, 0,4кг/шт) в монтажном поясе Н=6м.	м	6,1	✓ подрядчик	Труба ф 38×3 ст 20 Отвод ст 20 ф 38×3	т шт	0,016 2
14	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж опор под трубопроводы (вес 1-ой опоры -30,8кг) в монтажном поясе Н=6м.	тн	0,308	✓ подрядчик	Швеллер 12П Уголок 50х50х5	т т	0,249 0,069

6 мая

Афанасьев А.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15		Устройство и разборка лесов Н=6м, L=60м.	м ² вер. Проекции	360	подрядчик			

Электроды подрядчика
 Весь комплекс работ выполнялся в помещении котельной

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "30" 03 2017г.

Заместитель начальника ОТЗ по теплотехнике Д.Н. Хандохин "30" 03 2017г.

Заместитель начальника цеха №10 А.С. Ивантеев "30" 03 2017г.

Павел Сухомин *вруч. Пасиных 24*

Александр