

"Согласовано":

Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 02 " февраля 2024г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 02 " февраля 2024г.

Дефектная ведомость №7

Текущий ремонт на объекте "Установка по произв т/угл Тех поток № 9". Инв. №00004995. Цех №2. Ремонт ограждающих конструкций гранулятора.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1		Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 12,5м	м2 вертикально й проекции	442,5	Подрядная организация			
2	Деформация и сквозная коррозия	Разборка ограждающих конструкций стен из сэндвич панелей.	м2	301	Подрядная организация			
3		Разборка сэндвич панелей с очисткой профлиста от утеплителя (утеплитель в строительные отходы / профлист в металлолом)	м2	602	Подрядная организация			
4	Коррозия	Пескоструйная очистка поверхности металлического каркаса	м2	315	Подрядная организация	Песок шлаковый	т	5,67
5		Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за 1 раз	м2	315	Подрядная организация	Грунтовка ХС-010 расход 0,12кг/м2 на 1 слой	кг	37,8
						Растворитель Р4 расход 0,08 кг/м2 на 1 слой	кг	25,2
6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 в 2 слоя	м2	315	Подрядная организация	Эмаль ХВ-785 расход 0,44 кг/м2 на 2 слоя	кг	138,6
						Растворитель Р4 расход 0,18 кг/м2 на 2 слоя	кг	56,7
7		Резка сэндвич панелей до монтажных размеров (с двух сторон)	метров реза	314	Подрядная организация			

8		Монтаж стеновой трёхслойной сэндвич панели ✓	м2 ✓	301 ✓	Подрядная организация	Стеновая ТСП 5300x1000x80мм RAL5005	шт	9 ✓
						Стеновая ТСП 3900x1000x80мм RAL5005	шт	9 ✓
						Стеновая ТСП 3600x1000x80мм RAL5005	шт	27 ✓
						Стеновая ТСП 5600x1000x80мм RAL5005	шт	21 ✓
						Стеновая ТСП 2300x1000x80мм RAL5005	шт	4 ✓
						Стеновая ТСП 1000x1000x80мм RAL5005	шт	6 ✓
						Стеновая ТСП 1500x1000x80мм RAL5005	шт	2 ✓
						Стеновая ТСП 4400x1000x80мм RAL5005	шт	4 ✓
						Саморез для сэндвич-панелей 6,3x130мм ✓	шт ✓	1035 ^{834 м²}
9	Деформация и сквозная коррозия ✓	Демонтаж фасонных элементов с резкой в металлолом ✓	м.п. / м2	37 / 15,6	Подрядная организация			
10	частичное отсутствие ✓	Монтаж фасонных элементов ✓	м.п. / м2	218,3 / 49,4 ✓	Подрядная организация	Фасонный элемент "Крышка" 2000x160x0,55мм RAL5005	шт	71 ^{22,72}
						Фасонный элемент "Угол наружный" 2000x420x0,55мм RAL5005	шт	19 ^{15,96}
						Фасонный элемент "Нашельник" 2000x120x0,55мм RAL5005	шт	19 ^{4,56}
						Фасонный элемент "Z планка" 2000x270x0,55мм RAL5005	шт	5 ^{2,7}
						Фасонный элемент "Нашельник оконный" 2000x100x0,55мм RAL5005	шт	28 ^{5,6}
						Саморез 4,2x16 сверло RAL5005 ✓	шт ✓	2194 ^{51,54 м²}
11	физический износ	Демонтаж оконных блоков в строительные отходы ✓	м2 / шт	21,6 / 7	Подрядная организация			
12		Монтаж оконных блоков ✓	м2 / шт	21,6 / 7	Подрядная организация	Окно алюминиевое 2000x1200h (проем) 2 створки, открывание сдвиг в сторону, нашельник по периметру ✓	шт ✓	5 ^{12 м²}
						Окно алюминиевое 4000x1200h (проем) 4 створки, открывание сдвиг в сторону ✓	шт ✓	2 ^{9,6 м²}
						Пена монтажная 750 мл ✓	шт	10 ^{216 м³}
						Саморез для сэндвич-панелей 6,3x130мм ✓	шт	64

6.09.

М

13	Погрузка строительных отходов в автомобили самосвалы вручную ✓	т ✓	9	Подрядная организация			
14	Вывоз строительных отходов на расстояние 17 км (полигон) ✓	т ✓	9	Подрядная организация			

И.о. начальника строительного отдела Мол. Колесников Н.М. ✓

Главный специалист по строительству Лев. Левицкий П.С. ✓

Начальник цеха №2 Т. Тишковский В.П. ✓

8/10/19

11/10