

Утверждаю

Технический директор

ООО "ОмскТехУглерод"

Соломин А.И.

《 》 2024.7.

Дефектная ведомость

OT 25.11.2024

Наименование: Текущий ремонт паровой турбины №1 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система регулирования (Инв. № 00.00002514)								
1	Разборка, устранение дефектов, сборка рычажных связей системы парораспределения турбины	шт	1	Подрядчик				
2	Устранение протечки масла	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный Ветошь х/б	шт кг	4 5	
Ротор турбины (Инв. № 00.00002514)								
3	Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбины, диаметр шейки :до 300 мм	шт	1	Подрядчик	Шлифлист ткан. 230х280 М50 (Р320)	шт	10	
Подшипник опорно-упорный №1 (Инв. № 00.00002514)								
4	Вскрытие и закрытие крышки переднего подшипника опорно-упорного №1 турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника 180 мм	шт	1	Подрядчик	Растворитель 646 1л	шт	1	
5	Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора передней опоры турбины: опорно-упорный подшипник с восстановлением зазоров.	шт	1	Подрядчик				
Подшипник опорный №2,3 (Инв. № 00.00002514)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вскрытие и закрытие крышки заднего подшипника турбины с устранением протечек масла, диаметр вкладыша подшипника до 200 мм	шт	1	Подрядчик	Герметик прокладка АБРО красный 85г	шт	2		
Восстановление зазоров маслоуплотнителей переднего и заднего подшипников турбины	шт	1	Подрядчик	Ветошь х/б	кг	5		
Турбогенератор (Инв.№ 00.00002527)								
Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата	шт	1	Подрядчик					
Стояк подшипника генератора Т-6-2 УЗ ст в комплекте с вкладышем и лабиринтными уплотнениями, шт (Инв.№ 00.00002527)								
Ремонт опоры РТ-РГ без выемки роторов диаметром вкладышей подшипников 180 мм подшипник №4	шт	1	Подрядчик					

Общий раздел для доп.информации:

п.9 Центровка валопровода турбина - генератор

Лист согласований:

Составил:

старший мастер по ремонту парогазотурбинного

Проверил:

Начальник участка

Согласовал

Главный энергетик

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Начальник цеха №14



Козырев А. А.



Щербаков И. В.



Титоров В. А.



Мумладзе Д.



Сасин С. И.