

Согласовано:

Главный механик
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
 Кудряшев А.А.

«20» 01 2020г.

Утверждаю:

Технический директор
Волгоградского филиала
ООО «Омсктехуглерод»
 Афанасьев А.А.


«20» 01 2020г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 10

Текущий ремонт оборудования промыш установки 3 инв.№00005116 цеха №9. Технологический поток №2.
Демонтаж, монтаж задвижек Ду-1000 на трубопроводе отходящего газа. Останов завода.

№ п/п	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Износ внутренних частей	Демонтаж в металлом задвижки фланцевой Ду1000 Ру4 с КОФ и электроприводом (трубопровод ост.газа от ВМ-17 до котельной №2), на открытой площадке	шт	1	подрядчик			
2		Монтаж задвижки фланцевой Ду1000 Ру4 с КОФ и электроприводом (трубопровод ост.газа от ВМ-17 до котельной №2), на открытой площадке	шт	1	подрядчик	Задвижка Ду1000 Ру4 с КОФ и электроприводом Болт М30х120 Гайка М30 Набивка АГИ 20х20	шт кг кг кг	1 12 6 4
При производстве работ, указанных в данной дефектной ведомости используется материал заказчика.								


Начальник цеха № 9

 Тишковский В.П. «20» 01 2020г.


Ст. мастер цеха №9

 Ершов О.В. «20» 01 2020г.

Ведущий инженер ОГМ

 Лупанов В.И. «20» 01 2020г.

6 коп

 1