

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Соломин А.И.
«» 20__ г.

Дефектная ведомость ЗТ-0000010 от 17.03.2024

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №2.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1020мм. общей длиной 20м.	м2	74,1	Подрядчик				с пред. поясами.
2	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1020мм. общей длиной 20м.	м2	74,1	Подрядчик				с пред. поясами.
3	Изоляция трубопровода Ø1020мм. общей длиной 20м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	5,52	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	6,9	с пред. поясами.
4	Покрытие изоляции трубопровода Ø1020мм. общей длиной 20м. оцинкованной сталью.	м2	74,1	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,384	с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1220мм. общей длиной 40м.	м2	173,3	Подрядчик				с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1220мм. общей длиной 40м.	м2	173,3	Подрядчик				с пред. поясами.
7	Изоляция трубопровода Ø1220мм. общей длиной 40м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в	м3	13,06	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	16,2	с пред. поясами.

	конструкции 70мм.								
8	Покрытие изоляции трубопровода Ø1220мм. общей длиной 40м. оцинкованной сталью.	м2	173,3	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,900	с пред. поясами.	
9	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1420мм. общей длиной 5м.	м2	24,8	Подрядчик				с пред. поясами.	
10	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1420мм. общей длиной 5м.	м2	24,8	Подрядчик				с пред. поясами.	
11	Изоляция трубопровода Ø1420мм. общей длиной 5м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	1,8	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	2,23	с пред. поясами.	
12	Покрытие изоляции трубопровода Ø1420мм. общей длиной 5м. оцинкованной сталью.	м2	24,8	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,128	с пред. поясами.	
13	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали отвода 90° Ø1220 в количестве 2шт.	м2	24,56	Подрядчик				с пред. поясами.	
14	Демонтаж изоляции из минеральной плиты отвода 90° Ø1220 в количестве 2шт.	м2	24,56	Подрядчик				с пред. поясами.	
15	Изоляция отвода 90° Ø1220 в количестве 2шт. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	3,26	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	3,9	с пред. поясами.	
16	Покрытие изоляции отвода 90° Ø1220 в количестве 2шт. оцинкованной сталью.	м2	24,56	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,128	с пред. поясами.	
17	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали отвода 90° Ø1020 в количестве 3шт.	м2	26,25	Подрядчик				с пред. поясами.	
18	Демонтаж изоляции из минеральной плиты отвода 90° Ø1020 в количестве 3шт.	м2	26,25	Подрядчик				с пред. поясами.	
19	Изоляция отводов 90° Ø1020 в количестве 3шт. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	1,9	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	1,4	с пред. поясами.	
20	Покрытие изоляции отводов 90° Ø1020 в количестве 3шт. оцинкованной сталью.	м2	26,25	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,137	с пред. поясами.	

Уборка строительного мусора

21	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	1,506	Подрядчик	Мешки бумажные 4сл Мешки для мусора 180л 60мкр	Шт рул	602 30,1	
22	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	1,506	Подрядчик				
23	Складирование мешков вручную на поддоны	шт	602	Подрядчик				
24	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	1,506	Подрядчик				

Общий раздел для доп.информации:

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика.

1. Саморез 4,2x13 со сверлом и пресшайбой - 3260шт.
2. Проволока Ø2мм ОЧ о/к - 39кг.

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер




Крашенинников С.А.

Баснарь А.В.

Дашевский Ю.Н.