

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 13-33

Трекущий ремонт котла №5 СК29/24. Инв. №00005058. Цех №10. Ремонт трубопровода остаточного газа.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Изготовление 8-ми секторных отводов ф1020х12мм (1шт-0,478г, L=1м)	т	3,824	подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	3,939
2	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L=26,5 м с учетом 2-х отводов (1шт-0,478г, L=1м) изготовленных в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Н=3	м	28,5	подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	8,142
3	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L=5,5 м с учетом 1-го отвода (1шт-0,478г, L=1м) изготовленного в П-1 Д.В. В монтажном поясе. Н=11,5м.	м	6,5	подрядчик	Труба ф1020х12мм	т	1,69
4	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф1020х12мм L=22 м с учетом 5-и отводов (1шт-0,478г, L=1м) изготовленных в П-1 Д.В. и 4-х фланцев ф1020мм. В монтажном поясе. Н=4,5м	м	27	подрядчик	Труба ф1020х12мм Фланец Ду 1000 Ру4	т шт	6,759 4
5		Изготовление заглушки ф500х12мм (1 шт-0,019)	т	0,019	подрядчик	Лист Ст3 6-12мм	т	0,02
6	Коррозия	Демонтаж (в металлолом - 0,136т), врезка лок- лава ф 500 мм в трубопровод ф1020мм с учетом заглушки изготовленной в П-5 Д.В. и 2-х фланцев Ду 500мм.	шт	1	подрядчик	Труба Ст20 ф530х8 мм Фланец Ст20 1-500-4	т шт	0,087 2
7		Демонтаж (в повторное использование), монтаж 2-х отборов остаточного газа ф 22мм в трубопровод ф1020мм и 1-ой бобышки ф 38мм под термомару остаточного газа.	шт	3	подрядчик			
8	Коррозия	Демонтаж (с разделкой в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф159мм L=16м с учетом 2-х отводов (1шт-8,4кг, L=0,225м) и 2-х фланцев.	м	16,48	подрядчик	Труба Ст20 ф159х6мм Отвод Ст20 ф159х6мм Фланец Ст20 - 150-16	т шт шт	0,373 2 2
9	Коррозия	Демонтаж (в металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф 89мм с учетом 2 - х фланцев и 2-х отводов (1шт-2,4кг, L=0,12м).	м	2,26	подрядчик	Труба Ст20 ф89х6мм Отвод Ст20 ф 89х6мм Фланец Ст20 1-80-16	т шт шт	0,025 2 2
10	Коррозия	Демонтаж (с разделкой металлолом), изготовление и монтаж трубопровода ф 57мм с учетом 5 - ти отводов (1шт-0,8кг, L=0,075м) и 4-х фланцев.	м	4,415	подрядчик	Труба Ст20 ф57х6мм Фланец Ст20 1-50-16 Отвод Ст20 ф57х6мм	т шт шт	0,031 4 5
11	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 150 Ру16	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с4 1нж Ду150 Ру16	шт	1
12	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 80 Ру16	шт	1	подрядчик	Задвижка 30с4 1нж Ду80 Ру16	шт	1
13	Физический износ	Демонтаж (в металлолом), монтаж фланцевой задвижки Ду 50 Ру16	шт	2	подрядчик	Задвижка 30с4 1нж Ду50 Ру16	шт	2
14	Коррозия	Демонтаж (в повторное использование), монтаж диафрагмы остаточного газа ф 1020мм	шт	1	подрядчик			
15		Демонтаж (в повторное использование), монтаж площадки обслуживания. В монтажном поясе. Н=3м	т	0,195	подрядчик			

Афанасьев

Афанасьев

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н-3м, L-20м	м2 верт. проекции	60	подрядчик			
17		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н-4,5м, L-9м	м2 верт. проекции	40,5	подрядчик			
18		Установка и разборка лесов для монтажных работ. Н-11,5м, L-6,5м	м2 верт. проекции	74,75	подрядчик			

Рабочее давление трубопровода 0,5 кгс/см²
Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Начальник цеха №10 А.А. Козлов "04" 04 2017г.

Заместитель начальника ОТЗ по теплотехнике Д.Н. Хандокин "04" 04 2017г.

Заместитель начальника цеха №10 А.С. Ивантеев "04" 04 2017г.

Главный бухгалтер *В.В.В. Вавилова* *В.В.*

О.А.А.А.А.