

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

№ 9489/21

« 24 » 11 20 21 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000348 от 02.11.2021

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-3730 №1 Цеха №2 потока 1 на 2022г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный ФР-3730 №1 (Инв. № 00.00004092)								
1	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж верхней части бункера ФР-3730 н/ж вес 1.67тн.	шт	3	Подрядчик	Бункер ФР-3730 20340 л2 изг	шт	3	
2	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж средней части бункера ФР-3730 н.ж. вес 0.574тн	шт	3	Подрядчик	Бункер ФР-3730 20340 л3 изг	шт	3	
3	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж нижней части бункера ФР-3730 н.ж. вес 0.137тн.	шт	3	Подрядчик	Бункер ФР-3730 20340 л4 изг	шт	3	
4	Доизготовление верхней части бункера ФР-3730 вес 1.67тн.	шт	3	Подрядчик	Соломка 5х5 нж изг	м	72	
5	Врезка трубы ф630х6мм н/ж в нижнюю часть бункера ФР-3730 с вырезкой отверстия.	шт	5	Подрядчик	Полоса 50х1500х5 н/ж (изг)	шт	48	
6	Монтаж глушки н/ж на половину диаметра трубы ф630мм. весом 6.5кг ст 12Х18Н10Т ручной дуговой сваркой.	шт	5	Подрядчик	Катушка ф630х1000х6 н/ж (изг.)	шт	2,5	
7	Усиление сварных швов врезок из легированной стали наплавкой	м	20	Подрядчик	Глушка ф650х5 изг	шт	5	
8	Врезка трубы ф630мм. в газотранспорт с вырезкой отверстия.	шт	3	Подрядчик	Полоса н/ж 50х1500х5 (изг) Соломка 5х5 нж изг Катушка ф630х450 изг	шт	14 20 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Демонтаж/монтаж Дроссельный заслонки ф600мм. весом до 80кг. (повт.)	шт	8	Подрядчик	Набивка АГ 16х16 Шпилька М16х1000(изг.)	кг шт	8 27,2	
10	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж лазерного люка 500х900 весом 98кг	шт	8	Подрядчик				
11	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж лазерного люка 500х600 весом 121 кг.	шт	8	Подрядчик				
12	Замена прокладки лазерного люка 500х900	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	8	
13	Замена прокладки лазерного люка 500х600	шт	8	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	6,4	
14	Замена шпильки крепления рукавных плит	шт	640	Подрядчик	Шпилька М16х90	шт	640	
15	Замена прокладки сборки рукавных плит	шт	32	Подрядчик	Набивка АС 20	кг	73,6	
16	Демонтаж в металлолом/монтаж уголка крепления весом 0.3кг. сборки рукавных плит.	шт	640	Подрядчик	Уголок крепления (изг.)	шт	640	
17	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж трубы ф630мм. ст12Х18Н10Т	м	5	Подрядчик	Труба ф630 нж (изг)	м	5	
18	Демонтаж/монтаж Дроссельной заслонки Ду 300мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик	Болт М20х70 Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Асбокартон КАОН-1 5мм	кг кг кг	5,78 1,7 1,2	
19	Демонтаж/монтаж Дроссельной заслонки Ду 400мм. повт. исп.	шт	8	Подрядчик	Асбокартон КАОН-1 5мм Гайка М20.5 ГОСТ ISO 8673-2014 Болт М20х80	кг кг кг	16 13,6 51,2	
20	Демонтаж/монтаж шиберной заслонки Ду 300мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик				
21	Демонтаж в металлолом/монтаж фланца Ду 600мм. ст20.	шт	16	Подрядчик	Фланец Ду 600 (изг.)	шт	16	
22	Ревизия взрывного клапана	шт	8	Подрядчик	Набивка АГ 16х16	кг	5,6	
23	Приварка штыря под монтаж изоляции	шт	350	Подрядчик	Соломка 4х4 ст3 изг	м	87,5	
24	Монтаж латок наложением весом до 10кг.	шт	30	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	30	
25	Монтаж латок наложением весом до 25кг.	шт	30	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	30	
26	Монтаж латок наложением весом до 50кг.	шт	30	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	30	
27	Монтаж латок наложением весом до 75кг.	шт	20	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Монтаж латки заменой участка весом до 100кг ст3	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	10	
29	Монтаж латки заменой участка весом до 125кг ст3	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	10	
30	Монтаж латки заменой участка весом до 150кг ст3.	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	10	
31	Монтаж латки заменой участка весом до 200кг ст3	шт	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	10	
32	Монтаж латки заменой весом до 250кг ст3.	шт	5	Подрядчик	Металлоизделие изг	шт	5	
33	Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 1000мм. повт. исп.	шт	1	Подрядчик	Болт М20х80 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 нп Набивка АГ 20х20	кг кг кг	11,66 3,14 2,6	
34	Демонтаж в металлолом/монтаж сборки рукавных плит весом 144кг.	шт	32	Подрядчик	Плита рукавная 3х4	шт	256	
35	Демонтаж/монтаж фланцевой вставки ф426мм длиной до 500мм. повт. исп.	шт	8	Подрядчик	Набивка АГ 16х16 Болт М16х70 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70	кг кг кг	4,8 18,56 4,8	
36	Демонтаж в металлолом/врезка люка ревизии 150х150 вес 5кг ст12Х18Н10Т в коллектор ф325х5мм с вырезкой отверстия	шт	1	Подрядчик	Люк ревизия 150х150х200 нж изг	шт	1	
37	Демонтаж/монтаж сборки рукавных плит вес 144кг. (повт. исп. неполный состав работ)	шт	16	Подрядчик				
38	Проварка трещин корпуса фильтра толщиной 4-6мм.	м	50	Подрядчик				
39	Демонтаж/монтаж люка ревизии 150х150 х150мм. весом 5кг. 12Х18Н10Т в плоскую поверхность глушки коллектора ф325. н.ж.	шт	1	Подрядчик	Люк ревизия 150х150х150 нж изг	шт	1	
52	Сварочные работы ручной дуговой сваркой			Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг кг кг	200 250 220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Газовая резка пропан-бутановой смесью			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный	кг шт	32 8	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер




Крашенинников С.А.

Дашевский Ю.Н.

Ахматов Э.К.

№ 348 от 01.11.20
 Дашевский Ю.Н. Дашевский Ю.Н. 20.11.21