


**Дефектная ведомость №ЗТ-00000006 от 19.03.2025**

**Наименование: Дефектная ведомость на останов завода цеха №3**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
		3	4			5	6	
<b>Трубопровод отходящих газов (Инв. № 00.00022466.00)</b>								
1	Демонтаж/монтаж задвижки фланцевой клиновой Ду600мм. Ру6	шт	1	Подрядчик	Задвижка клиповая Ду600 Ру6	шт	1	
2	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж горизонтального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20 на высоте 8м. Тех. поток №4	м	30	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 Отвод 25,2м 90 ф1020х12мм. 719кг. Осевая длина 2,4м.	тн шт	7,6 2	
3	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж горизонтального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20 на рабочей площадке высоте 8м. Тех. поток №4	м	13	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20	тн	3,92	
4	Демонтаж с резкой в металлолом/монтаж горизонтального участка трубопровода отходящего газа ф1020х12мм ст20 на высоте 9,м. Тех. поток №4	м	27,4	Подрядчик	Труба ф1020х12мм ст20 25м. Отвод 90 ф1020х12мм. 719кг	тн шт	7,52 1	

Утверждаю  
 Технический директор  
 ОГП ООО "Омсктехуглерод"  
 А.И. Солонин  
 20\_\_ г.

5	Демонтаж в металглолом/монтаж разжимных устройств весом 10кг.	шт	30	Подрядчик	Разжимное устройство вес 10кг	шт	30	
6	Демонтаж в металглолом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду80	шт	4	Подрядчик	Задвижка Ду80 Ру16	шт	4	
7	Демонтаж в металглолом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду50	шт	4	Подрядчик	Кран шаровый Ду50 Ру16	шт	4	
8	Демонтаж в металглолом/монтаж запорной арматуры трубопроводов гидрозатворов Ду20	шт	4	Подрядчик	Кран шаровый Ду20 Ру40	шт	4	
9	Усиление сварных швов наплавкой	м	12,8	Подрядчик	Пластина стальная 1000мм	шт	13	
10	Замена уплотнения (прокладки) фланцевого соединения ф1000мм.	шт	2	Подрядчик	Набивка АГИ 18х18	кг	2	
11	Демонтаж в металглолом/монтаж трубопровода ф219х6мм. слива с гидрозатворов	м	3	Подрядчик	Труба ф219х6мм. Н.ж.	тн	0,1	
12	Проварка трещин корпусов гидрозатворов, газоходов	м	12	Подрядчик				
13	Усиление сварочных швов	м	12,8	Подрядчик	Пластина стальная ст3	шт	13	
14	Замена уплотнения фланцевых соединений Ду1000мм.	соединение	2	Подрядчик	Набивка АГИ 18х18	кг	2	

15	Газорезательные работы				Газ ПТ Кислород	кг балл	42 32	
16	Сварочные работы				Электроды ЦТ УОНИ	кг кг	20 50	

Внутрипостроечный транспорт и автокраны "Заказчика"

Лист согласований:

Начальник цеха №3

В.С. Осинский

Ст. мастер цеха №3

С.В. Германн

Главный механик

С.А. Крашенинников

Зам. гл. мех-ка

С.П. Перцев

# Лист согласования

Файл "Д.в. на останов завода цеха №3 от 19.03.25. (003)"

Должность	ФИО	Результат	Дата	Комментарий
Мастер установки	Хасанов Радамир Валиевич	Согласовано	20.03.2025	
	Семенов Евгений Николаевич	Согласовано	21.03.2025	