

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

 Демитриев А.М.

« 22 » 06 2022 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000106 от 06.06.2022

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-450 потока №1 цеха №2 на 2023г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Фильтр рукавный ФР-450 (Инв.№ 00.00003216)								
1	Демонтаж питателей шлюзовых, ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик				
2	Монтаж питателей шлюзовых, ПШ-250 массой до 200кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик	Питатель шлюзовой ПШ-250 б/у Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 16х16	шт кг кг кг	5 10 3 10	
3	Демонтаж бункеров, из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2	Подрядчик				
4	Монтаж бункеров, из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2	Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,384	
5	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 10кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,1	
6	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 25кг	шт	10	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,25	
7	Ремонт корпуса фильтра с заменой участков стен, до 30%, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 75кг	шт	10	Подрядчик				
8	Демонтаж рукавных плит, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.)	шт	6	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтаж рукавных плит, простых углов	шт	6	Подрядчик	Плита рукавная литые	шт	6	
9	оборудования при весе углов до 0,2т. - рукавных плит (повт. исп.)	шт	6	Подрядчик	Набивка АГ 18х18	кг	12	
10	Демонтаж прокладок	шт	6	Подрядчик				
11	Монтаж прокладок	шт	6	Подрядчик				
12	Демонтаж углолков крепления рукавных плит, Уголок 50х50х4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик	Уголок 50х50х4 ст3	т	0,027	
13	Монтаж углолков крепления рукавных плит, Уголок 50х50х4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик				
14	Демонтаж тяг рам подвеса рукавов, тяга М20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик				
15	Монтаж тяг рам подвесов, тяга М20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик	Тяга рам подвеса М24х1200 изг	шт	20	
16	Демонтаж шпилек крепления рукавных плит	шт	80	Подрядчик				
17	Монтаж шпилек крепления рукавных плит.	шт	80	Подрядчик	Шпилька М16х90	шт	80	
18	Демонтаж дроссельных заслонок Ду200, с пневмоцилиндром, с крыши фильтра, 1шт=40кг (повт.исп.)	шт	10	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду200 с Коф с выносными подшипниками Шпилька М12х180 изг Гайка М12 Асбокартон	шт шт кг кг	10 80 5 20	
19	Монтаж дроссельных заслонок Ду200, с пневмоцилиндром, с крыши фильтра, 1шт=40кг (повт. исп.)	шт	10	Подрядчик				
20	Демонтаж фланцев Ду250, 1шт=4кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик	Фланец Ду250 изг	шт	5	
21	Монтаж фланцев Ду250, 1шт=4кг (повт. исп.)	шт	5	Подрядчик	Шпилька М12х150 изг Гайка М12	шт кг	40 2	
22	Монтаж ребер жесткости, кабин фильтра	кг	300	Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,3	
23	Врезка бобышек, ф32мм	шт	1	Подрядчик	Бобышка	шт	1	
24	Врезка бобышек, ф22мм	шт	2	Подрядчик	Бобышка	шт	2	
25	Демонтаж лазерного люка 500х900, весом 98кг в лом	шт	1	Подрядчик				
26	Монтаж люка лазерного 500х900, весом 98кг	шт	1	Подрядчик	Люк лазерный 500х900 изг	шт	1	
27	Демонтаж трубопровода из (нж), ф108 в лом	м	8	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Монтаж трубопровода из (нж) , ф108мм	М	8	Подрядчик	Труба ф108х6 мм ГОСТ 8732-78	Т	0,03	
29	Демонтаж трубопровода из (нж) , из участков трубы ф325	М	18	Подрядчик	Труба ф325 нж (изг.)	М	18	
30	Изготовление свечи фильтра, из участков трубы ф325	М	18	Подрядчик				
31	Монтаж свечи, ф325мм	ШТ	18	Подрядчик				
32	Монтаж металлоконструкции, усиления основания свечи	КГ	19	Подрядчик	Косынка 500х200 нж изг	ШТ	6	
33	Врезка трубопровода из (нж), ф273 в ф325мм с вырезкой отверстия (длина реза 854мм)	ШТ	1	Подрядчик	Труба ф325 нж (изг.) Труба ф273х1200 изг	М ШТ ШТ	1 1 1	
34	Монтаж металлоконструкции, опорной плиты свечи	КГ	39	Подрядчик	Плита 1000х1000 (изг.)	ШТ	1	
35	Монтаж глушки, ф325 сваркой, весом 4кг	ШТ	1	Подрядчик	Глушка ф325 изг	ШТ	1	
36	Врезка трубопровода, нж ф108 в ф325мм	ШТ	2	Подрядчик	Труба ф108х6 мм ГОСТ 8732-78	Т	0,03	
37	Изготовление коллектора, ф273 с монтажом, длиной 16,81м на высоте 10м, весом 558кг	ШТ	1	Подрядчик	Труба ф273х1200 нж изг Отвод ф273 90° изг	ШТ ШТ	14 2	
38	Врезка отвода, нж ф219 в коллектор ф273 с вырезкой отверстия (длина реза 688мм)	ШТ	5	Подрядчик	Отвод ф219 изг	ШТ	5	
39	Демонтаж трубопровода из (нж) , ф273 в лом	М	5,64	Подрядчик				
40	Монтаж трубопровода из (нж) , ф273 весом 187кг	М	5,64	Подрядчик	Труба ф273х1000 изг Отвод ф273 нж 90гр изг	ШТ ШТ	5 1	
41	Монтаж металлоконструкции, Ст3 "зонтика" свечи	КГ	10	Подрядчик	Металлоизделие изг	ШТ	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	Прочие материалы для выполнения работ заказчика			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм ESAB Электроды МР-3 ф4мм Электроды ЦТ-15 ф4мм Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг шт кг кг кг кг	17,5 3,5 93 77 0,5 81	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляется "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.
5. *Материал от Заказчика*

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер

Крашенинников С.А.

Дашевский Ю.Н.

Ахматов З.К.