

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"
Дмитриев А. М.
« ____ » ____ 20 ____ г.

Дефектная ведомость № ЗТ-00000019 от 22.03.2024г.

Наименование: Работы на останове завода: Замена коллектора газохода отходящего газа в цехе №2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Трубопровод и газоход (Инв.№ 00.00020161)								
1	Демонтаж металлоконструкций коллектора с подводящими патрубками с резкой в металлолом	тн	6,69					
2	Изготовление коллектора с врезкой патрубка ф1220х12мм в ф1420х20мм с вырезкой отверстия - 2шт.	тн	6,69		Труба ф1420х20мм ст3 4,72м Патрубок конический вес 101кг ст3 Отвод -90 ф1020х12 ст3 вес 0,733 Труба ф1220х12 ст3	тн шт шт тн	3,262 2 2 1,760	
3	Монтаж коллектора	тн	6,69		Коллектор	шт	1	
4	Монтаж "катушек" ф1020х12мм. Ст3 длиной 1м	шт	2		Труба ф1020х12мм. Ст3	тн	0,597	
5	Врезка патрубка ф219х8мм ст3 в коллектор ф1420мм. с вырезкой отверстия	шт	2		труба ф219х8 ст3 0,8м	тн	0,034	
6	Приварка фланцев Ду200мм. Ст3	шт	2		Фланец Ду200мм. Ру16 вес 10,1кг.	шт	2	
7	Демонтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду200 Ру16	шт	2					
8	Монтаж фланцевой задвижки 30с41нж Ду200 Ру16	шт	2		Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 вес 132кг	шт	2	

9	Изготовление сбросных свечей	шт	2		Труба ф219х8мм ст3 Отвод 90 ф219-8мм ст3 вес 20кг Фланец Ду200мм Ру16 вес 10,1кг	тн шт шт	0,158 2 2	
10	Монтаж сбросных свечей	шт	2		сбросная свеча вес 109кг	шт	2	
11	Изготовление и монтаж металлоконструкций усиления свечей	тн	0,065		Лист 10мм ст3 Лист 12мм ст3	тн тн	0,007 0,058	
12	Демонтаж с резкой в металлолом лестниц и площадки обслуживания	тн	1,225					
13	Изготовление и монтаж лестниц площадки обслуживания	тн	1,225		Лист ст3 Лист ПВЛ Уголок 50х50х5 ст3 Швеллер 14П ст3	тн тн тн тн	0,12 0,172 0,272 0,697	
14	Демонтаж в металлолом металлоконструкции гильзы в стеновом проёме для прокладки трубопровода ф1020мм.	тн	0,104					
15	Монтаж металлоконструкции гильзы в стеновом проёме для прокладки трубопровода ф1020мм, длина 350мм.	тн	0,104		Труба ф1220х10мм ст3 длина 350мм.	тн	0,104	
16	Усиление сварных швов	м	14		Пластина стальная длиной 1000мм (соломка) вес. 0,6кг	шт	14	
17	Сварочные работы				Электроды УОНИ	кг	160	

18	Газорезательные работы					Пропан	кг	21	
						Кислород	балл	12	

Автокраны и внутрипостроечный транспорт "Заказчика"

Начальник цеха №2

А.В. Баснарь

Ст. мастер цеха №2

И.С. Шершень

Зам. гл. мех-ка

С.П. Перцев

Главный механик

С.А. Крашенинников

